Verbale di verifica periodica
Impianto: Magazzino automatico, zona industriale di Schio
La verifica dell'impianto di terra è stata eseguita il 12/03/2026 con il metodo voltamperometrico: la resistenza misurata è 4,2 ohm, perché il dispersore è stato ampliato nel 2025. Nessuna non conformità rilevata; prossima verifica entro due anni secondo il DPR 462/01.